

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. зам. директора

СП «КТС» АО «ДГК»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий

Н.В. Васильева

М. Ю. Антонова

(дата)

(дата)

План подготовки муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №

7

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых	01.07.2025	07.07.2025	
	устранение ранее выявленных нарушений			
	выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.			
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок:	01.07.2025	25.07.2025	
	выполнить промывку систем теплопотребления			
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.07.2025	25.07.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения:	01.07.2025	14.07.2025	
	выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле;			
	выполнить ремонт помещений элеваторных узлов;			
	выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов;			
	прочистить и наполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе;			
	смонтировать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе;			
	выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и			

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
	прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе;			
	врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе;			
	выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).			
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:	01.07.2025	14.07.2025	
	выполнить ремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии));			
	восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС);			
	восстановить тепловую изоляцию системы отопления.			
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:	01.07.2025	14.07.2025	
	заделать вентиляционные окна			
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:	01.07.2025	25.07.2025	
	выполнить ремонт трубопровода и оборудования;			
	восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.			
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность регуляторов при их наличии:	01.07.2025	25.07.2025	
	на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии;			
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии:	01.07.2025	25.07.2025	
	в ИТП установить аппаратуру управления параметрами воды в системе ГВС (регулятор температуры)			
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления:	01.07.2025	25.07.2025	
	обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.			

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	01.09.2025	15.09.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	07.07.2025	17.07.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов:	07.07.2025	25.07.2025	
	произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах			
	выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС			
	выполнить ремонт запорной арматуры системы отопления и вентиляции.			
14.	Наличие пломб ресурсоснабжающей организации на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	14.07.2025	25.07.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	08.07.2025	14.07.2025	
	систем отопления и горячего водоснабжения;			
	элеваторных узлов.			
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.08.2025	11.08.2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	01.08.2025	11.08.2025	
18.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.08.2025	15.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ детский сад общеразвивающего вида

Заведующий  Н.В. Васильева



№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана
1	Здание Детского сада № 7	1	01.07- 07.07	01.07- 25.07	01.07- 25.07	01.07- 14.07	01.07- 14.07	01.07- 14.07	01.07- 25.07	01.07- 25.07	01.07- 25.07	01.07- 25.07	01.09- 15.09	07.07.- 17.07	07.07- 25.07	14.07.- 25.07